

# REGIONE PUGLIA

COMUNE:

## COMUNE DI ANDRIA

Piazza Trieste e Trento - 76123 Andria (BT)

PROGETTO:

## PROGETTO ESECUTIVO

aggiornato alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016

### RIUSO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO CULTURALE DELL'EX MATTATOIO COMUNALE

### 2° LOTTO FUNZIONALE

RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO: **ING. SANTOLA QUACQUARELLI**

SOCIETA' INCARICATA



### S.T.A.

Società semplice tra professionisti  
dell'Architetto CAMPANELLA e degli Ingegneri NARDULLI e PIEPOLI

70017 Putignano (BA) - Via C. Battisti, 25/C

Cod. fisc./Part. IVA: 00930370721

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (REA): 564034

Tel  
Fax  
E-mail  
PEC

+39 0804913410  
+39 0809024040  
amministrazione@sta.ba.it  
amministrazione@pec.sta.ba.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
IMPIANTISTICA E DIREZIONE LAVORI

**ARCH. GIUSEPPE CAMPANELLA**

COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  
ESECUZIONE

**ING. GIACOMO ALICINO**

76123 Andria (BAT) - Via Friuli, 1

P.IVA 07285310723

Tel. +39 0883556368

E-mail giacomo.alicino@libero.it

PEC giacomo.alicino@ingpec.eu

COLLABORAZIONI:

**Ing. Donato Piepoli**  
progettazione impianti a fluido

**Ing. Vincenzo Sportelli**  
progettazione strutturale

**Arch. Maurizio Dalena**  
progettazione architettonica e direzione lavori

**Ing. Angela Genco**  
progettazione acustica

**P.I. Vincenzo Massaro**  
progettazione impianti elettrici

TITOLO ELABORATO:

## PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Allegato A - Diagramma di GANTT

DATA 1ª EMISSIONE:

novembre 2015

AGGIORNAMENTO

settembre 2017

REDATTO:

Ing. G. Alicino

VERIFICATO

N. ELABORATO:

COMMESSA:

SETTORE:  
sicurezza

# S

FILE ARCHIVIO:

SCALA:

# S2

# ALLEGATO "A"

**Comune di Andria**  
Provincia di BT

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RIUSO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO CULTURALE DELL'EX-MATTATOIO COMUNALE - II LOTTO FUNZIONALE"

**COMMITTENTE:** Comune di Andria - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

**CANTIERE:** Via Ausonia - Via Don Lotti, Andria (BT)

Andria, 28/09/2017

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(ingegnere ALICINO Giacomo)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(Dirigente Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio della Città di Andria e Responsabile Unico del Procedimento QUACQUARELLI ing. Santola)

**ingegnere ALICINO Giacomo**

via Friuli n°1

76123 Andria (BT)

Tel.: 0883/556368 - 328/0581738 - Fax: 0883/556368

E-Mail: [giacomo.alicino@libero.it](mailto:giacomo.alicino@libero.it)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg C
<b>Allestimento e smobilizzo del cantiere</b>	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2
Realizzazione della viabilità del cantiere	2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	3
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3
Montaggio del ponteggio metallico fisso	11
Smobilizzo del cantiere	5
<b>Opere Edili</b>	
Realizzazione di divisori interni	20
Formazione intonaci interni (tradizionali)	26
Formazione di massetto per pavimenti interni	24
Posa di rivestimenti interni	22
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	19
Tinteggiatura di superfici interne	12
Posa di pavimenti galleggianti	10
Posa di pavimenti per interni	11
Posa di serramenti interni	8
Posa di serramenti esterni	8
Posa di arredi	15
Montaggio di strutture reticolari in acciaio	95
Formazione di manto di usura e collegamento	7
Formazione di massetto per esterni	8
Posa di pavimenti per esterni	4
<b>Impianti</b>	
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	22
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	9
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	14
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	29
Realizzazione di impianto elettrico interno	25
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	17
Realizzazione di rete LAN telematica	15
Realizzazione di impianto di amplificazione acustica	29
Realizzazione di impianto televisivo	25
Realizzazione di impianto antintrusione	23
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza	16

**Tabella Analitica Gantt**

Posa macchina di condizionamento	8
Realizzazione di impianto ascensore	5
Posa di pali per pubblica illuminazione	8

**LEGENDA:**  
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

